



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



NÁRODNÍ
PLÁN OBNOVY

ÚDAJE O PROJEKTU

NÁZEV:

„Výsadba TEO1 k.ú. Blankartice“

HLAVNÍ CÍL:

Realizace opatření k posílení biodiverzity a mimoprodukčních funkcí krajiny

Cílem realizace navrženého opatření je vytvoření základu protierozního krajinného prvku větrolamu na ochranu půdního fondu a doplnit do krajiny zeleň v duchu původních plužin k posílení biodiverzity krajiny.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.23/2.6.4/137.146b/23DC146b

PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad – Pobočka Děčín

ZÁMĚR: b) Realizace opatření k posílení biodiverzity a mimoprodukčních funkcí krajiny

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Happy Landscape, s.r.o.

DODAVATEL: KHL-EKO, a.s., Červený Hrádek 10, 431 11 Jirkov, IČO: 26160277

MÍSTO REALIZACE: okres Děčín, obec Heřmanov, katastrální území Blankartice

CELKOVÉ VÝDAJE: 812 736,07 Kč s DPH

VÝDAJE PRO DOTACI: 555 194,50 Kč bez DPH (DPH nepřijatelný výdaj)

TERMÍN ZAHÁJENÍ REALIZACE: 3. 5. 2023

TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 10. 11. 2023, následná péče 10. 11. 2026

ANOTACE, POPIS:

Projekt se nachází v obci Heřmanov, k.ú. Blankartice a jedná se o technické protierozní opatření v podobě výsadby poloproduktivního větrolamu TEO1. Jedná se o podzimní výsadbu autochtonních druhů dřevin a keřů v mírně nepravidelném pásovém uskupení s nově založeným zatravněním s následnou tříletou péčí.

Výsadba je navržena na pozemku č.p. 1593 v k.ú. Blankartice v souladu se schváleným Plánem společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav. Plocha pozemku má výměru 3 458 m² s délkou řešeného úseku 428 m. Leží v nadmořské výšce 522 – 543 m.n.m. a má charakter zemědělsky využívaného TTP. Podmínkou realizace je vytýčení hranic pozemku před zahájením prací, dokončené letní zemědělské práce a dodržení podmínek stanovených v závazném stanovisku Správy CHKO České středohoří. Celkem bude vysázeno 290 ks keřů, 93 krytokořenných odrostků s jednodřevovým vyvázáním a nově založen travník v ploše 3 266 m², to celé chráněné oplocenkou v celkové délce 863 m.

Následná péče o větrolam bude probíhat po dobu následujících tří let dle stanoveného managementu a harmonogramu údržby stanoveném v projektové dokumentaci.

FOTODOKUMENTACE

STAV PŘED REALIZACÍ:



STAV V PRŮBĚHU REALIZACE:



STAV PO REALIZACI:

