



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



NÁRODNÍ
PLÁN OBNOVY

ÚDAJE O PROJEKTU

NÁZEV:

„Přehrážky PŘ1-PŘ5 v k. ú. Ráječko“

HLAVNÍ CÍL:

Realizace opatření ochrany životního prostředí a adaptace na změnu klimatu

Cílem realizace navrženého opatření bylo zpomalení povrchového odtoku vody a zachycení splavenin.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.23/2.6.4/138.087a/23BK087a

PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad – Pobočka Blansko

ZÁMĚR: a) Realizace opatření ochrany životního prostředí a adaptace na změnu klimatu

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: GEOCENTRUM, spol s.r.o., tř. Kosmonautů 1143/8B,
779 00 Olomouc

DODAVATEL: SPH stavby s.r.o., Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

MÍSTO REALIZACE: okres Blansko, obec Ráječko, katastrální území Ráječko

CELKOVÉ VÝDAJE: 16 103 974,43 Kč s DPH

VÝDAJE PRO DOTACI: 8 953 479,00 Kč bez DPH (DPH nepřijatelný výdaj)

TERMÍN ZAHÁJENÍ REALIZACE: 3.4.2023

TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 8.11.2023 a následná péče do 15.11.2026

ANOTACE, POPIS:

Stavební objekt SO 01 se nachází jihovýchodně od intravilánu Obce Ráječko, ve stávající údolnici toku Chrábek. V objektu SO 01, ve stávající údolnici jsou vybudovány nové drátokamenné přehrážky PŘ1-PŘ4, které zpomalují povrchový odtok vody a současně zachycují splaveniny.

Stavební objekt SO 02 se nachází východně od intravilánu obce Ráječko, poblíž vodního toku Chrábek. Stávající přehrážka se odstranila a nahradila novou přehrážkou PŘ5. Stávající sediment z původní přehrážky byl odtěžen. Přehrážka stabilizuje stávající údolnici, zpomaluje povrchový odtok vody a zachycuje splaveniny.

Přehrážky jsou konstrukčně řešeny jako drátokamenné (gabionové koše), situované kolmo k ose stávajícího vodního toku, jsou zavázány do břehů údolnice. Drátokoše jsou skládány na sebe ve čtyřech vrstvách. Spodní vrstva gabionů je uložena na betonový základ s uchycením tyčí, které jsou do tohoto betonového základu zapuštěny a vytváří kotvy pro gabiony. Návodní a vzdušné líce přehrážek jsou opevněny z lomového kamene. Na vzdušní straně přehrážek je vývar, stabilizovaný zajišťovacím prahem.

FOTODOKUMENTACE

STAV PŘED REALIZACÍ:



STAV V PRŮBĚHU REALIZACE:



STAV PO REALIZACI:

