



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



NÁRODNÍ
PLÁN OBNOVY

ÚDAJE O PROJEKTU

NÁZEV:

Výsadba větrolamu LBK 110 v k.ú. Býkev

HLAVNÍ CÍL:

Realizace opatření k posílení biodiverzity a mimoprodukčních funkcí krajiny

Založením krajinného prvku dochází ke zvýšení a posílení biodiverzity. Navrhovaná opatření zvyšují ekologickou stabilitu území spolu se zvyšujícím se estetickým potenciálem území v krajině.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.22/2.6.4/137.074b/22ME074b

PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad - pobočka Mělník

ZÁMĚR: b) Realizace opatření k posílení biodiverzity a mimoprodukčních funkcí krajiny

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: odpovědný projektant RNDr. Boršiová Jana

DODAVATEL: KHL – EKO, a.s. Červený Hrádek 10, 43111 Jirkov

MÍSTO REALIZACE: katastrální území Býkev, Obec Býkev

CELKOVÉ VÝDAJE: 2 840 264,81 Kč s DPH

VÝDAJE PRO DOTACI: 2 247 231,89 Kč bez DPH (DPH nepřijatelný výdaj)

TERMÍN ZAHÁJENÍ REALIZACE: 5.9.2022

TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 15.11.2022 a následná péče do 15.11.2025

ANOTACE, POPIS:

Předpokládá se zatrávnění přímo z orné půdy. Bylo provedeno diskování, smykování a vláčení. Poté byl proveden výsev jetelotravní směsi. Po výsevu válení. Byly navrženy 4 ks menších oplocenek. Stavba oplocenek proběhla před výsadbou. Do každé byla zřízena jedna vysazovací vrata ze strany polní cesty.

K výsadbám stromových druhů byly použity menší stromky s balem do průměru 40 cm, o výšce nadzemní části 150+ cm. Výška nasazení koruny není podstatná. Stromky byly upevněny ke dvěma kůlům umístěným v ose pásu. Stromky byly namulčovány kůrovým substrátem. Ke keřovým výsadbám byly použity výpěstky keřů kontejnerované minimálně se 3 vitálními výhony a dobře vyvinutým kořenovým systémem.

Výsadby stromků byly provedeny do kopaných jamek o velikosti 1x1x0,8 m, výsadby keřů byly realizovány do kopaných jamek 35x35x35 cm.

Součástí realizace je 3letá rozvojová péče o založenou zeleň. Výsadby budou každoročně 2x ožnuty, bude prováděna pravidelně kontrola a oprava oplocenek. Počítá se s dosadbami v 1. a 2. roce po výsadbě. Vzhledem k velkému riziku přísušků bude nutná závlhka v průběhu prvních dvou let po výsadbě.

FOTODOKUMENTACE

STAV PŘED REALIZACÍ:



STAV V PRŮBĚHU REALIZACE:



STAV PO UKONČENÍ REALIZACE:

